

А К Т

готовности системы отопления здания

Мы, нижеподписавшиеся, представители организации, с которой заключен договор на теплоснабжение **Предприятие №3 Филиал № 20 ПАО «МОЭК»** владельца здания (управляющей организации) ГБУ Жилищник

Даниловского района  
подрядной организации \_\_\_\_\_

произвели приемку подготовленных к зиме местных систем отопления здания (адрес) Восмогная 111

1. Результаты испытания и осмотра следующие:

1.1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6.0 ати

При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до 6.0 ати; в пределах норм;

б) удельная утечка воды на 1 куб. м объема не превышала нормативной → л. час. м. куб.

2. При подготовке системы отопления выполнены следующие работы: Система ЦО промита заполнена сетевой водой

Запорные арматуры проверены

а) по элеваторным узлам и узлам управления (укомплектованы запорной и регулировочной арматурой, КИП, подготовлены гильзы для термометров и штуцеры для манометров, оборудование маркировано, диаметр сопла конуса – расчетный);

б) по приборам (поверхность нагрева отопительных приборов в жилых помещениях и на лестничных клетках восстановлена в соответствии с технической документацией, водоразборные краны отсутствуют);

в) по кранам (установлена предусмотренная проектно-сметной документацией исправная запорная и регулировочная арматура на вводе в здание, по секциям, по стоякам и у каждого нагревательного прибора);

г) при независимой схеме присоединения системы: расширительный бак исправен, линии связи с ЦТП и автоматика подпитки в рабочем состоянии (или указать сроки выполнения работ по восстановлению автоматики подпитки расширительного бака по согласованному графику) \_\_\_\_\_ работает на подпоре (согласовано с теплоснабжающей организацией);

д) обеспечен доступ в подвальное помещение для проверки состояния теплофикационного оборудования;

е) изоляция теплопроводов в подвалах, на чердаках и лестничных клетках исправна.

3. Промывка системы (промыта до светлой воды и заполнена теплофикационной водой), обеспечена подпитка системы теплофикационной водой.

4. Теплосчётчик в рабочем состоянии, поверен и опломбирован. Не работает БКД

**Выводы:**

Система отопления принята к эксплуатации в зимних условиях 2016-2017 гг.

Директор Предприятия № 3  
Филиала № 20 ПАО «МОЭК»

Представитель владельца здания

Представитель подрядной организации



Е.Н. Александрова

С.В. Степанов

**ВЕДОМОСТЬ**  
**позапной приёмки теплофикационного оборудования**  
**абонента (потребителя) к отопительному сезону 2016-2017 гг.**  
**ПАО "МОЭК" Филиал №20**

Административный округ Южный АО Муниципальный округ Даниловский  
 Адрес строения Восточная д/м 14/1 Абонент № 06-03-0502/021  
 Кол-во присоединенных строений 1  
 Наименование организации ГБУ "Жилищник" Даниловского района

№ п/п	Наименование принятого оборудования, систем, вида работ	Дата приемки	Результат приемки	Подпись	
				Ответ.предст. Теплоснаб. Организ.	Ответ. Предст. абонента
1	Ввод в ЦТП				
2	<b>Центральный тепловой пункт ВВП</b>				
2.1	горячего водоснабжения				
2.2	<b>ВВП отопления</b>				
2.3	Центральный узел отопления (арматура, трубопроводы)				
2.4	Автоматические средства регулирования систем теплопотребления				
2.5	Состояние изоляции				
2.6	Состояние помещения ЦТП				
2.7	Наличие приборов учета сетевой воды и тепла				
2.8	Укомплектование техдокументацией				
3	<b>Разводящие сети после ЦТП</b> (не допускается приемка по частям сетей после ЦТП или внутридворовых сетей за узлом управления)				
4	<b>Тепловые узлы в здании</b> Арматура, трубопроводы, наличие КИП, элеватор (№, ф конуса) (улица, дом, корпус, подъезд)	<u>23.05.16</u>	<u>удов.</u>	<u>ВАНф</u>	<u>Гусев</u>
5	<b>Система теплопотребления:</b>				
	Отопление (улица, дом)	<u>23.05.16</u>	<u>вост.</u>	<u>ВАНф</u>	<u>Гусев</u>
	Вентиляция				
	Кондиционирование				
	Наличие предохранительного клапана (устройства) системы отопления				

Примечание:

Ведомость заполняется в 3-х экз. и хранится у владельца абонента, представителя ОАО «МОЭК» и потребителя.  
 При выполнении всех работ по данной ведомости выдается акт готовности абонента к отопительному сезону.

Представитель абонента (потребителя)

Представитель Предприятия №3 Филиала №20 ПАО "МОЭК"

